Intézmény	Nyári felújítás/karbantartás	munkálat	Ajánlat összeg (nettó Ft)	Státusz
Mackós óvoda	labdafogó háló felállítása, iskolai kerítés fonat cseréje (őszi szünetben készül)	karbantartás	3 523 673	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez. Őszi szünetben, 10.22-től 10.30-ig fog elkészülni.
	alagsori tornaterem páramentesítő készülék felszerelése, udvaron párakapu elhelyezése (őszi szünetben készül)	beruházás	3 895 559	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez. Őszi szünetben, 10.22-től 10.30-ig fog elkészülni.
	két csoportszoba tisztasági festése (megrendelve 08.05., elkészült)	karbantartás	754 306	Elkészült 08.14-én
Művész óvoda-bölcsőde	vízvételi lehetőség kiépítése hátsó játszóudvarra (megrendelve 08.05, folyamatban van a kivitelezés)	beruházás	1 035 431	Elkészült 09.10-én
	óvodai-bölcsődei kerítések javítása (őszi szünetben készül)	karbantartás	4 515 840	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez. Őszi szünetben, 10.22-től 10.30-ig fog elkészülni.
	szolgálati lakás átalakítása, összevonása az óvoda épületével (őszi szünetben készül)	felújítás	5 973 650	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez. Őszi szünetben, 10.22-től 10.30-ig fog elkészülni.
	bölcsődei udvaron árnyékoló ponyva cseréje (őszi szünetben készül)	karbantartás	7 025 493	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez. Őszi szünetben, 10.22-től 10.30-ig fog elkészülni.
Hegyvidéki Mesevár óvoda	óvodavezetői irodában padlóburkolat javítása (bármikor készülhet)	karbantartás	1 854 118	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez.

Svábhegyi bölcsőde	oldalsó árnyékolás megoldása (bármikor végezhető)	beruházás	1 685 210	Várjuk a kivitelező árajánlatát. Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez.
KIMBI óvoda	zajvédő fal készítése (bármikor végezhető)	beruházás	5 275 300	Zajszint mérés folyamatban, Zöld Iroda végzi. Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez.
	elektromos hálózat teljesítmény bővítés (bármikor végezhető)	felújítás	8 256 370	Árajánlat megérkezett, pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez.
Táltos óvoda	terasz műgyanta padló repedések javítása (megrendelve 08.05, folyamatban)	karbantartás	527 310	Karbantartást végző kivitelező ígérete szerint 10.01-ig elkészül.
Családsegítő	Félsziget Klub: villamoshálózat kiegészítés, javítás (megrendelve 08.06, folyamatban)	felújítás	671 456	Karbantartást végző kivitelező ígérete szerint 10.01-ig elkészül.
Fejlesztő Napközi Otthon	tisztasági festések (megrendelve 07.29, elkészült)	karbantartás	3 268 420	Elkészült 08.10-én
GESZ	Beethoven u. 8 gyerekfogázati rendelő váró festés, padok mázolása (megrendelve 08.05, folyamatban)	karbantartás	1 687 095	Orvosokkal, a 09.21-i hét lett egyeztetve a kivitelezésre.
	Mészáros u. 10 felnőtt fogászati rendelő váró festése, ajtók mázolása (bármikor végezhető)	karbantartás	5 782 390	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez.
	Virányosi Általános Iskola étkező burkolat javítása, festés, lámpatestek javítása (padlóburkolat elkészült, festés és lámpatestek az őszi szünetbenkészül)	karbantartás	6 223 469	Padlóburkolat cseréje megtörtént, 08.31-én elkészült. További munkálatok (lámpatest csere és festés) 10.22-től 10.30-ig tartó őszi szünetben.

	Tamási Áron Gimnázium étkező festés (őszi szünetben készül)	karbantartás	3 780 630	Pénzügyi átcsoportosítás szükséges a megrendeléshez.
Zugligeti Óvoda	kapu javítása	karbantartás	4 655 614	a nyáron elkészült
Süni Óvoda	cspadékvíz csatorna javítása	karbantartás	1 300 403	a nyáron elkészült
Virányos Általános Iskola	étkező padlóburkolatcsere	beruházás	5 126 320	a nyáron elkészült
	étkező festése, lámpatestek cseréje	felújítás	hamarosan megkapjuk a költségbecslést	őszi szünetben elkészül
Intézmények kerítéseinek rendbe tétele				
Hegyvidéki Mesevár Óvoda	Pálcás kerítés mázolása, kerítés lábazat repedések javítása, lábazat festése, 125 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		09.21. - 10.02.
Mackós Óvoda	karítés kovácsoltvas elemeinek a mázolása, 40 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		11.09 - 11.12.
Süni Óvoda	hálós-mezős kerítés mázolása, 26 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		11.12 - 11.17.
Süni Tagóvoda	hálós-mezős kerítés mázolása, 19 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		11.23 - 11.27.
Táltos Óvoda	pálcás kerítés mázolása, műköves keítés lábazat gőzborotvás tisztítása, helyenként javítása, 64 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		10.27 - 110.02.
Táltos Csikó Tagóvoda	pálcás kerítés mázolása, 115 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		10.01 - 10.09.
Zugliget Óvoda	pálcás kerítés mázolása, kerítés lábazat helyenkénti javítása, lábazat festés, 118 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		10.08 - 10.16.
Művész óvoda-bölcsőde	pálcás kerítés mázolása, 87 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		10.21 - 10.27.
Krisztinavárosi Bölcsőde	kerítés mázolás, 43 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést		11.03 - 11.07.

Zugligeti Bölcsöde	pálcás kerítés mázolása, kerítés lábazat repedések javítása, lábazat festése, 90 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést	10.15 - 10.21.
Svábhegyi Bölcsőde	pálcás kerítés és kapu mázolása, 18 fm kerítés	hamarosan megkapjuk a költségbecslést	11.18 - 11.21.